ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Граничка зграда км 77+010

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 03.03.2023.

386

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7= час 5 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 7 С° (брзина ветра)

У 17= час 8 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Полагање пресоване камене вуне а нагон тога и хидроизолационе мембране 'Сарафил ТС77-20' са обрадом спојева и детаља уз атику на крову крила Д
- Монтажа спуштеног плафона "Армстронг" у просторији А0.2
- Лепљење мермерних плоча 'Бели Венчац' на бочни зид фасаде крила Б
- Обрада сеоне фасаде и материјалне чисте као припрема за лепљење мермера на деду изнад надстрешнице
- Монтажа плафонских ревизија (ватроотпорних) у ходницима на III спрату крила А
- Радови рушења у просторијама Б0.19 до Б0.26

ПРИМЕДБЕ

Усагласити инсталатере који извлаче каблове А0.2 да неби изнова отварали гипс после постављања и да не би дошло до оштећења потконструкције

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ч.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић * 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СрIС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамичка зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 04.03.2023.

387

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 10 C°

У 17= час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа спуштеног плафона "Армстронг" у просторији А0.2
- Пренос ЛЛКА преко привременог подлоге на поду у ходницима на II спрату куће А
- Обрада сеоених фасаде и малтерисање ивице као припрема за лепљење керамичких плоча на делу изнад надстрешнице
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. грађ. — 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 300 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИТЕ ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 05.03.2023.

Бр. 388

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	5	1	2	9	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 С°

У 12= час 8 С°

У 15= час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-ИН-Т

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 06.03.2023.

365

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час 10 С°

У 17= час 12 С°

Време: (сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Полагање несклане камене дуне а испод тога и хидроизолационе мембране "Сарлафил ТС77-20" са обрадом спојева и детаља уз атику на крову куће А,
- Монтажа спуштеног плафона "Армстронг" у просторији А0.2
- Обрада седеће фасаде и малтерисање исте као припрема за лепљење мермерних плоча на делу изнад надстрешнице
- Монтажа гипсане опшивке око топлотних зидова у просторијама А0.1 и А0.2
- Монтажа потконструкције спуштеног плафона у просторији А0.25
- Брушење пода од мермера у просторији А0.14

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић грађ. инж. арх. 400 6194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 07.03.2023.

39о

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 Cо

У 12= час 10 Cо

У 17= час 13 Cо

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање преосталих камених коцки А нагон тога и хидроизолационе мембране "Сикафил ТС 77-20" са обрадом спојева и детаља уз ивицу по крову крила А.
- Монтажа спуштеног плафона "Армстронг" у просторији А0.2
- Обрада северне фасаде и киперисање исте као припрема за лепљење керамичких плоча на делу изнад надстрешнице
- Лепљење керамичких плоча "Бели бенчић" на северној фасади крила Б и Ц на делу изнад надстрешнице
- Монтажа гипсане облоге око топлотних зидова у просторијама А0.1 и А0.2
- Бушење рупа од мермера у просторији А0.25
- Монтажа елоксираних лајсни око алуминијске у крилу А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић Марјановић — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

391

ДАН СРЕДА ДАТУМ 08.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 9 С°

У 12= час 14 С°

У 17= час 14 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ПОЛАГАЊЕ НЕСОЛИТНЕ КАМЕНЕ ВУНЕ А ИЗНАД ТОГА И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "СИПАФИЛ ТС 77-20" СА ОСТИЗОМ СПОЈЕВА И ДЕТАЉА УЗ АТИКУ НА КРОВУ КУЋА Д
- МОНТАЖА СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА "АМСТРОНГ" У ПРОСТОРИЈИ А0.2
- БЕТОНИРАЊЕ СЕНЕЊЕ АТИКЕ КУЋА Ц
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА "БЕЛИ ДЕЧАНАЦ" НА СЕНЕЊУ ФАСАДА КУЋА Б И Ц НА ДЕЛУ ИЗНАД НАДСТРЕШНИЦЕ
- МОНТАЖА РЕШЕТКИ НА ГИПСАНИМ ОБЛОЗНИЦАМА ОКРУГЛИХ ОТВОРА У ПРОСТОРИЈАМА А0,1 И А0,2
- БРУШЕЊЕ ПОДА ОД МЕРМЕРА У ПРОСТОРИЈИ А0,23
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ РЕШЕТКЕ У ПРОСТОРИЈИ А0,2
- РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ У ПРОСТОРИЈИ Б0,20

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 09.03.2023.

392

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 С°

У 12= час 13 С°

У 17= час 15 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Полагање пресованог камене вуне, а након тога и хидроизолационе мембране "Сарафил ТС 77-20" са одводом слојева и детаља уз атику на крову крила Д
- Монтажа спуштеног плафона у просторији А0.2
- Лепљење мермерних плоча изнад прозорчића, северна фасада крила Б и Ц и на спољу крила А и Б
- Брушење пода од мермерних плоча у холу А0.2 (улаз у потходник)
- Радови рушења у просторији Б0.20
- Припрема подлоге за лепљење мермерних плоча на челу зида на јужној фасади крила Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — инж. арх. — 194 04 — одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — инж. арх. — 194 04 — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 10.03.2023.

393

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 C°

У 12= час 9 C°

У 17= час 11 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Полагање пресољене камене вуне, а изнад тога и хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС-77-20" са обрадом спојева и детаља уз атику на крову крила Д
- Монтажа спуштеног плафона у просторији А0.2
- Лепљење мермерних плоча изнад прозорских клупица (крило Б и Ц), на спољу крила А и Б и на чеоном крилу зида на улазној фасади крила Б

ПРИМЕДБЕ

Одбијена је примопредаја радова у просторијама на II спрату крила А (просторије А2.7 до А2.11, А2.18, А2.18а, А2.20, А2.35 до А2.38) о чему је састављен одговарајући записник (прилог).

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Арамбашић

Инжењерска комора Србије — Марина З. Саврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 11.03.2023.

35К1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	10	3	3	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 C°

У 12= час 7 C°

У 17= час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење градилишта
- Обрада дилатације између крила Ц и Д
- Лепљење мермера на челу зида на јужној фасади крила Б
- Лепљење мермерних плоча "роже венчац" на зидовима у холу крила А, просторија А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 406 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 300 5194 16

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС - СССС

ОБЈЕКАТ Стазница 3Ж пруга, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 12.03.2023.

395

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	10	2	2	16	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 9 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење стазнице

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маринковић дипл. инж. грађ. 310 1939 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 310 5194 03

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

396

ДАН понедељак ДАТУМ 13.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	4	3	22	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 C°

У 12= час 11 C°

У 17= час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема за монтажу лифтовског окна у стамбеној кући А
- Припрема подлоге на источној фасади куле Ц за лепљење мермерних плоча
- Лепљење мермерних плоча "rose beniaz" на зидовима у холу куле А, простор А0.2
- Обрада малтета гипсаним плочама у просторијама А1.10 до А1.15
- Глетовање зидова у просторијама А1.10 и А1.11
- Брушење пода од мермерних плоча у холу куле А, просторије А0.1 и А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ч-Т

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Сарајловић — 400 5194 03 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 14.03.2023.

397

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	4	3	22	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 C°

У 12= час 14 C°

У 17= час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- АРМИРАЊЕ ТЕМЕЉА И ОКНА ЛИФТА У АТРИЈУМУ КУЛА А
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА НА ИСТОЧНОЈ ФАСАДИ КУЛА Ц
- ОБЛАЗА ПАЛЕТА ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈАМА А1.10 до А1.15
- ОБЛАЗА ШПАЛЕТИ У ПРОСТОРИЈАМА А1.10, А1.11 и А1.12
- БРУШЕЊЕ ПОДА У ХОЛУ КУЛА А, ПРОСТОРИЈЕ А0.1 и А0.2
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА "БОЖЕ ВЕНЧАЊ" У ХОЛУ КУЛА А, ПРОСТОРИЈЕ А0.1 и А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕНА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 15.03.2023.

398

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	4	3	22	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 9 C°

У 17= час 12 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Кељење металних плоча на источној фасади куле 4
- Отварање отвора за ПП врата у просторијама А1.14 и А1.15
- Монтажа алуминијумске метале шалтера у просторији А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 400 5194 06

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

399

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стаячица 3Ђ/22, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 16.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 15 C°

У 17= час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Армирање темеља окна лифта у атријуму крила А
- Лепљење мермерних плоча на источној фасади крила Ц
- Означавање отвора за ПП врата у просторијама А1.14 и А1,15
- Брушење мермерног пода у просторијама А0.1 и А0.2
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх. 400 [illegible] 03 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гаврилović, дипл. инж. арх. 300 5194 03 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 17.03.2023.

400

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 C°

У 12= час 10 C°

У 17= час 9 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА НА ИСТОЧНОЈ ФАСАДИ КУЛА Ц
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКИХ ВРАТА СА СЕНЗОРОМ У ПРОСТОРИЈАМА А0.1 и А0.2
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 0936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 400 5194 04 — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕНА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 18.03.2023.

401

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 С°

У 12= час 14 С°

У 17= час 14 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа двокрилних врата са сензором у просторијама А0.1 и А0.2
- Бетонирање темељне плоче d=40cm лифта у атријуму крила А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦИЈА ЗЕЛЕНА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 19.03.2023.

402

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	4	1	/	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 C°

У 12= час 15 C°

У 17= час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- АРМИРАЊЕ ЗИДОВА ЛИФТОВСКОГ ОКНА У АТРИЈУМУ КУЋА А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станица Зрења, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 20.03.2023. 403

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	8	8	3	3	22	Телескедер Багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 9 C°

У 12= час 17 C°

У 17= час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Клесање зидова лифтовског окна у кругу крила А
- Демонтажна плафета у простору А1.15 (ЕЕ простор)
- Молерско фарбарски радови у холу крила А, простор А0.1 и А0.2
- Демонтажа конструкције бине на крову крила Ц

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гаврилović — 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 21.03.2023. 404

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескопски багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 2 C°

У 12ʰ час 13 C°

У 17ʰ час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Армирање зидова лифтовског окна у атријуму објекта А
- Молерско фарбарски радови у холу објекта А и код улазног степеништа у приземљу објекта А
- Заштита каблова испод степеништа између објекта А и анекса
- Демонтажа металних плоча гажишта и чела на степеништу између објекта А и анекса
- Лепљење металних плоча "роге венчац" у холу објекта А (А0.2)
- Отварање отвора на крову објекта Ц за дизање надстешнице
- Постављање заштитне мреже од пројекта на јужној фасади објекта А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 193603

Инжењерска комора Србије * Марина З. Габријловић дипл. инж. арх. 194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНИК, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 22.03.2023.

405

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕХЕНДЕР х2
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 8 C°

У 12= час 17 C°

У 17= час 16 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТАЖА ЧЕЛА И ТАВАНИЦА НА СТЕПЕНИШТУ ИЗМЕЂУ КУЋА А И АНЕКСА
- МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ У ПРИЗЕМЉУ И НА I СПРАТУ КУЋА А
- ДЕМОНТАЖА ОШТЕЋЕНИХ МЕРНЕРНИХ ПЛОЧА У ХОЛУ КУЋА А (А0.2)
- ДЕМОНТАЖА ЛИМЕНЕ ОКАПНИЦЕ И ЧИШЋЕЊЕ ДИЛАТАЦИЈЕ НА КРОВУ ИЗМЕЂУ КУЋА Б И Ц
- ОБИЈАЊЕ МАЛТЕРА СА ЗИДОВА У ПРИЗЕМЉУ КУЋА Б, ПРОСТОРИЈЕ Б0.19, Б0.20, Б0.21, Б0.22 И Б0.25.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Станојевић-Марјановић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 23.03.2023.

406

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	2	3	20	ТЕЛЕХАНДЛЕР x2
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 11 С°

У 12= час 18 С°

У 17= час 17 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање конструкције спуштеног плафона у ламели, простори АН3
- Утварање отворе на зидној опеци крила Ц
- Демонтажа чела и газишта и обијање бетона са степеништа између крила А и ламеле
- Демонтажа металних плоча у холу крила А, простори А0.2
- Обијање малтера у крилу Б, простори Б0.15 до Б0,22
- Монтажа оплате за зидове лифта у атријуму
- Демонтажа кровопокривача на I спрату крила А
- Монтажна армстронг спуштеног плафона у купатилу на I спрату простори А1.16 и А1.17
- Утварање отв. дрвеног надстрешница на северној фасади крила Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНИК, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

407

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 24.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	11	3	2	19	ТЕХЕКСКАВАТОР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 18 С°

У 17= час 17 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обчишћење бетона са степеништа између анекса и крила А
- Постављање термоизолације (стиропора), лаке баште и мембране типа "Сарнафил ТС 77-20" на крилу Б
- Демонтажа вентилатора и цеви у приземљу крила А, простор-ја А0,18
- Монтажа нерђајућих плоча на подовима у холу крила А, простор-ја А0.2
- Израда тампон слоја у купатилима крила Б, простор-је Б0,19, Б0,20, Б0,22
- Постављање опреме хифта у атријуму

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 400 [illegible] 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 0519404 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 25.03.2023.

408

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 9 С°

У 12= час 14 С°

У 17= час 16 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖНА МЕТАЛНИХ ПЛОЧА НА НОДУ ХОЛА КУЛА А, ПРОСТОРИЈА А0.2
- ОБЈЕДЊЕЊЕ БЕТОНА СА СТЕЛЕШТА ИЗМЕЂУ АТЕКСА И КУЛА А
- УГРАДЊА АРМАТУРЕ У ПРОСТОРИЈАМА Б0.19 Б0.20 И Б0.22
- БЕТОНИРАЊЕ АБ ПЛОЧЕ БЕТОНОМ МБ30 У ПРОСТОРИЈАМА Б.0.19, Б0.20 и Б0.22
- ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ (СТИРОДУР), ЛАЂНЕ ЗИДЕ И МЕТАЛНЕ ТИПА "САНДВИЧ ТС 77-20" НА КУЛИ Б
- ЗАЗИДИВАЊЕ ОТВОРА ЈУЖНОМ ФАСАДОМ У АТЕКСУ, ПРОСТОРИЈЕ А#1 и А#2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЕЛС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАЊИЧКА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 26.03.2023.

409

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	12	1	1	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 8 С°

У 12= час 15 С°

У 17= час 16 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РУШЕЊЕ СТЕПЕНИШТА ИЗМЕЂУ КУЋА А И КОМПЛЕКСА
- ПРИПРЕМА ЗИДОВА КАКАДА ЗА НАСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНЕ МОНТАЖЕ КРОВА НА КУЋУ Б, ИЗМЕЂУ ТЕСТЕРАСТОГ И РАВНОГ КРОВА
- ЧИШЋЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ ИСПОД ПОДСТАНИЦЕ У КУЋИ Б

ПРИМЕДБЕ

ИЗВРШИТИ ЗАШТИТУ КАБЛОВА У ПРОСТОРИЈИ ПОРЕД СТЕПЕНИШТА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ит

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

410

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 27.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7= час 4 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 7 С° (брзина ветра)

У 17= час 6 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- РУШЕЊЕ СТЕПЕНИШТА ИЗМЕЂУ КУЛА А И ЛЕКСА
- ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПЛОЧА ПОДА У ХОЛУ КУЛА А (А0,2)
- ПОСТАВЉАЊЕ РЕДИЗНИХ ОТВОРА НА ПЛАФОНИМА I СПРАТА КУЛА А
- БЕТОНИРАЊЕ ЗИДОВА ЛИФТА У ПРИЗУМУ БЕТОНОМ МБ30
- МАЛТЕРИСАЊЕ ЗИДОВА У ЛЕКСУ, ПРОСТОРИЈЕ КН1, КН2, КН3
- ПОСТАВЉАЊЕ АЛ. ПРОЗОРА НА ДЕЛУ ЛЕКСА УЗ ПРЕТХОДНУ ДЕМОНТАЖУ СТАРИХ ПРОФИЛА И ПРОЗОРА
- ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ У КУПАТИЛИМА КУЛА Б, ПРОСТОРИЈЕ Б0,19, Б0,20 и Б0,22
- ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА И МЕМБРАНЕ ТИПА "САРАФИЛ ТС 77-20" НА ЗИДУ КУЛА Б, ИЗМЕЂУ ПЕСТЕНАСТОГ И РАВНОГ КРОВА
- ОБЛАЖЕЊЕ МАЛТЕРА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ Б0,16 и Б0,19

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIAUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 28.03.2023.

411

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕХЕНДЕР БАГЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 C°

У 12= час 6 C°

У 17= час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- рушење степеништа између крила А и атекса
- демонтажа и монтажа челичних плоча на коду хола крила А (А0,2)
- материјале зидова у атексу, просторије А1,1, А1,2 и А1,3
- обијање малтера са зидова у просторијама Б0,15 Б0,16 и Б0,17
- рушење преградног зида и обијање малтера са зидова у просторији А0,24
- Израда тампон слоја у просторији Б0,24
- постављање геотекстила и мембране типа "САРАФИЛ ТС 77-20" на зиду крова крила Б, између тестерастог и равног крова
- постављање пластичних табли на парапетима у просторијама А1,18, А1,19 и А1,19а
- Глетовање плафона код крунних степеница, просторија А1,20, крило А
- постављање олука на надстрешници и фасади крила А

ПРИМЕДБЕ

Пробијати са електричарима заштиту каблова у просторији поред степеништа које се руши

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марковић — дипл. инж. арх. — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНА, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 29.03.2023.

414

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	4	22	ТЕЛЕСКЕНДЕР БАГЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- РУШЕЊЕ ОГРАНИЧИЊА ИЗМЕЂУ ПЛАТОА И КУЋА А
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА У ХОЛУ КУЋА А, ПРОСТОРИЈА А0.2
- МАЛТЕРИСАЊЕ ЗИДОВА У ПЛАТОУ, ПРОСТОРИЈЕ АН1, АН2 И АН3
- ОБЛАЊЕ МАЛТЕРА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА Б0.15 ДО Б0.16, КУЋА Б
- БЕТОНИРАЊЕ ПЛОЧЕ У ПРОСТОРИЈАМА Б0.24 И Б0.25
- ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА И МЕМБРАНЕ ТИПА "САРНАФИЛ TC 77-20" НА ЗИДУ КОЈА ИЗМЕЂУ ПЛАТОА И ЗАДЊЕГ ЗИДА НА КУЋИ Б
- ДЕМОНТАЖА ПУЛТА ОД МЕТАЛНИХ ПЛОЧА У КУЋИ Б, ПРОСТОРИЈЕ Б0.15 И Б0.16
- МОЛЕРСКИ РАДОВИ НА УНУТРАШЊИМ ЗИДОВИМА КУЋА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Сливковић-Марковић дипл. инж. арх. 03

Инжењерска комора Србије Милена З. Гавриловић дипл. инж. арх. 01519404 одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЋ ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 30.03.2023. 412

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕХНИЧКИ БАГЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 С°

У 12= час 15 С°

У 17= час 16 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РУШЕЊЕ СТЕПЕНИШТА УЗМЕЂУ КУЋА А И АНЕКСА
- ДЕЛЬЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА У ХОЛУ КУЋА А, ПРОСТОРИЈА Бо.2
- ПОСТАВЉАЊЕ ГЕОТЕКСТИЛА И МЕМБРАНЕ ТИПА "САРАФИЛ ТС 77-20" НА ЗИДУ КРОВА КУЋА Б УЗМЕЂУ ТЕСТ. И РАДНОГ КРОВА
- ДЕМОНТАЖА КАМЕНИХ ПЛОЧА (ПЕШЧАК) СА АНЕКСА
- ОБЗИДЊЕ ПЛОЧЕ СА АНЕКСА (КРОВНЕ ПЛОЧА)
- МОЛЕРСКИ РАДОВИ НА I СПРАТУ КУЋА А
- СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ НА I СПРАТУ КУЋА А
- ДЕМОНТАЖА ЦЕВИ И РАДИЈАТОРА У ПРИЗЕМЉУ КУЋА Б
- ОБЗИДЊЕ МАЛТЕРА СА ЗИДОВА И РУШЕЊЕ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈАМА Бо.17 И Бо.18
- МАЛТЕРИСАЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА Бо.20 И Бо.22
- ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА ТИПС ПЛОЧАМА Бо.15 И Бо.16
- ИЗРАДА ПРЕТКАЗНОГ ЗИДА УЗМЕЂУ ПРОСТОРИЈА Бо.15 И Бо.16

ДАТИ ДЕТАЉ ИЗРАДЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ НА СПОЈУ КУЋА ДИС

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЦА ЗЕЛЕЗНА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 31.03.2023.

413

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	15	3	3	26	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 17 С°

У 17= час 20 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Армирање лифта у атријуму куће А
- Одвожење шута и отпада на депонију
- Постављање кровне мембране у канал између тестераст и равног крова на кући Б
- Причвршћење кровне плоче атрекса за изградњу нових слојева
- Рушење степеништа између куће А и атрекса
- Малтерисање зидова у приземљу куће Б
- Изградња зидова у просторијама Б0.15 и Б0.16
- Облагање зидова гипс плочама у просторијама Б0.15, Б0.16 и Б0.27

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 01.04.2023.

414

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	11	1	1	16	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 8 C°

У 12= час 11 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта
- Рушење стеченишта између објекта А и објекта Б
- Малтерисање зидова у приземљу објекта Б, просторије Б0.21, Б0.24, Б0.25
- Облагање зидова пиксавим плочама у приземљу објекта Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гајдуловић — 10814404 — Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЦРИЦ ССЦС

ОБЈЕКАТ: Станични збрег, км 77 +012

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: НЕДЕЉА ДАТУМ: 02.04.2023.

415

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	11	1	1	16	ТЕХЕХНИЦА
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 7 С°

У 12 час 13 С°

У 15 час 16 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РУШЕЊЕ СТЕПЕНИШТА ИЗМЕЂУ ПЛАТОА И НИША 4
- ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПРЕЗИМЉИТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Симеонов-Марјановић дипл. инж. грађ. 100 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 100 5194 04

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

416

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+012

МЕСТО Нова Сила

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Понедељак ДАТУМ 03.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	15	3	3	26	Телескедет мини багер

Температура

У 7= час 7 C°

У 12= час 11 C°

У 17= час 11 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Рушење степеништа између кула А и блока
- Монтажа оплате лифтовског окна у призему куле А
- Малтерисање преосталих зидова у приземљу куле Б
- Чишћење и уређење грађилишта

ПРИМЕДБЕ

Извршити пажљиву заштиту каблова у просторијама у контакту са степеништем

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-COCO

ОБЈЕКАТ Станица Петља, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 04.04.2023.

4/17

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	15	3	3	26	Телескопски багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час 0 С°

У 17= час 2 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа оплате лифтовског окна у атријуму куле А
- Бандажирање преградних зидова од гипса у приземљу куле Б
- Надношење слоја лепка и мрежице на зидове у просторијама на I спрату куле А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Инг

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 200 4194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, КП 7747/10

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 05.04.2023. 416

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	15	3	3	26	Телехендлер мини багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час √ С°

У 17= час √ С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- бетонирање монтажног окна у атријуму куће А
- плетење зидова приземља куће Б
- надвишење скеле лешева и мењање на зидове у простанцима на I спрату куће А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 300 5194 04 — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 06.04.2023.

419

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	15	3	3	26	Телескопски мали багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -1 С°

У 12= час 7 С°

У 17= час 9 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Плетарске радове у приземљу куће Б
- Монтажа алуминијумског портала у холу куће А (А0.2)
- Демонтажа старих мермерних плоча које имају оштећења на поду у просторијама А0.1 и А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 519404

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 07.04.2023. 420

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	15	3	3	26	ТЕХНИЧКИ ОСОБЉЕ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 C°

У 12= час 4 C°

У 17= час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ГЛЕТОВАЊЕ ЗИДОВА У ПРИЗЕМЉУ КУЋА Б
- ПРИПРЕМА ПОДА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ НОВИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧА У ПРИЗЕМЉУ КУЋА А, ПРОСТОРИЈЕ А0.1 И А0.2
- ПРОСЕЦАЊЕ ФУГА ИЗМЕЂУ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧА У ПРИЗЕМЉУ КУЋА А, ПРОСТОРИЈЕ А0.1 И А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 310 5194 04 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, Км 72+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 08.04.2023.

429

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	9	1	2	14	Телехендлер мини багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 8 С°

У 17= час 9 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење водих непропусних трака у приземљу објекта А, просторије А0.1 и А0.2
- Пробијање рупа између непропусних трака у просторијама А0.1 и А0.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC- CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 09.04.2023.

422

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	7	1	1	11	ТЕЛЕХЕНДЛЕР МАЛИ БАГЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 11 С°

У 17= час 12 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење станичног плаца

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Аврамовић * одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СВІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, Км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 10.04.2023.

423

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	7	2	2	13	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 C°

У 12= час 14 C°

У 17= час 15 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа спуштеног плафона у просторијама Б0.15 и Б0.16
- Просецање рупа између металних плоча у просторијама А0.1 и А0.2
- Монтажа вуна на просторијама Б0.15, Б0.16 и Б0.17

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
ИКС 519404
Овлашћени извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНА, КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

424

ДАН Уторак ДАТУМ 11.04.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	7	2	2	13	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 15 C°

У 17= час 17 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа спуштеног плафона у просторијама Б0.15 и Б0.16
- Просецање фуга између керамичких плоча у просторијама А0.1 и А0.2
- Монтажа алуминијумских панела са шљунком на просторијама Б0.14 и Б0.15
- Монтажа гипсаних преградних зидова између просторија Б0.19, Б0.20, Б0.21 и Б0.22.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка